

## Sibanor Gemeenschapstuin Project Bezoek van 26/2 tot 5/3 2018 - Voortgangsrapport

Zoals bekend loopt niet alles volgens plan in een Afrikaans land ! Intensief overleg, lees "gepalaver", en enkele tuinbezoeken hebben toch nog volgende resultaten en beslissingen opgeleverd.

- De draadomheining is volledig geplaatst; echter zijn er nog verbeteringen aan te brengen. De poort werd nog niet geïnstalleerd. Er werd 230 € ingehouden, dit tot de werken volledig uitgevoerd zijn.
- Een 28m diepe put werd geboord met nu al 13m waterkolom. De put is afgewerkt met de buizen, zandscherm, putkop en werd gedurende 5 uren gespoeld. Helder water in overvloed !
- Wegens het eerste punt en de afwezigheid van een watchmanhuisje werd besloten om de installatie van de pomp & zonnepanelen uit te stellen tot november 2018.
- Als watchman-huisje werd als eerste stap een ongebruikte 20ft container aangekocht. Deze zal kortelings in de tuin worden geïnstalleerd. Lokale mensen zullen er een tweetal vensters in maken. Later kan de container gebruikt worden als opslagruimte voor het tuingerief.
- Een ongebruikte watertoren en 2000 L vat wordt gerecupereerd en zal in de tuin worden geïnstalleerd.
- Goed nieuws is ook dat we nog steeds min of meer binnen budget zitten.

